

УТВЕРЖДЕН
 Советом при Губернаторе Томской области
 по стратегическому развитию и национальным проектам
 (протокол заседания от «30» июля 2024 г. № ВМ-Пр-1558)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Томская область)	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Конев А.С.	и.о. заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике		
Руководитель регионального проекта	Зайцев А.С.	начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		
Администратор регионального проекта	Ковалев П.В.	начальник отдела организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	
		Направление (подпрограмма)	-	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)															
1.1.	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	99,8000	2018	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	отсутствует
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов															
2.1.	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	0,2000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	отсутствует
2.2.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых	ФП	Процент	2,3000	2018	0,0000	7,3000	7,3000	7,3000	7,3000	7,3000	7,3000	7,3000	-	-	отсутствует

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	коммунальных отходов														
2.3.	Доля разработанных электронных моделей	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	-	-	отсутствует
2.4.	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	60,0000	2018	-	0,0000	0,0000	39,0000	38,0000	37,0000	36,0000	-	-	отсутствует

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов																
1.1	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	-	Миллион тонн	0,0000	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. в Российской Федерации составит 36 % (в Томской области 0 %)	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке	-	Миллион тонн	0,0000	-	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1000	-	-	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем	Оказание услуг (выполнение работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	(сортировке) твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог															объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. в Российской Федерации составит 60% (в Томской области 7,3 %)	
1.3	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	-	Процент	0,0000	-	-	-	90,0000	-	-	-	-	-	-	-	Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не менее 90%	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	57 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57 739,60
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		10 000,00	77 827,10	34 870,00	0,00	87 000,00	621 566,30	831 263,40
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		10 000,00	77 827,10	0,00	0,00	0,00	621 566,30	709 393,40
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	34 870,00	0,00	87 000,00	0,00	121 870,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов													
1.1.	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 566,30	621 566,30
1.2.	Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 566,30	621 566,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов								
1.1	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайцев А.С.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. в Российской Федерации составит 36 % (в Томской области 0 %)	Нет	отсутствует
1.1.1	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация на строительство завода по утилизации обработанных твердых коммунальных отходов и производства полимеров производственной мощностью 200 тыс. тонн", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалев П.В.	Прочий тип документа утвержденная проектно-сметная документация	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Кривов М.А.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на объект «Строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса г. Томска» мощностью по утилизации 100 тыс. тонн в год	-	отсутствует
1.1.3	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 1.0000, Единица	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кривов М.А.	Исходящее письмо Информационное письмо о приобретении оборудования для объекта «Строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса г. Томска» мощностью по утилизации 100 тыс. тонн в год	-	отсутствует
1.1.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кривов М.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство на объект «Строительство автоматизированного мусоросортировочного	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует		комплекса г. Томска» мощностью по утилизации 100 тыс. тонн в год		
1.1.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта", значение: 30.0000, Процент	-	15.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мочалова Т.Н.	Прочий тип документа Информационное письмо о технической готовности объекта «Строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса» мощностью по утилизации 100 тыс. тонн в год	-	отсутствует
1.1.6	Контрольная точка "Подписано дополнительное соглашение к концессионному соглашению о финансировании, создании и эксплуатации автоматизированного мусоросортировочного комплекса", значение: 1.0000, Единица	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Мочалова Т.Н.	Соглашение Дополнительное соглашение	-	отсутствует
1.1.7	Контрольная точка "Направление в адрес Министерства природных	-	29.03.2024	08	10	Мочалова Т.Н.	Прочий тип документа Письмо	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ресурсов и экологии Российской Федерации заявки на получение средств федерального бюджета в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 08.07.2022 № 1222 О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации Охрана окружающей среды, в целях софинансирования расходов связанных с созданием объекта: Строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса (ЗАО Северск, мощность по обработке до 250 тыс. тонн в год, мощность по утилизации до 100 тыс. тонн в год)", значение: 1.0000, Единица								
1.1.8	Контрольная точка "Выполнение пуско-наладочных работ по объекту: Строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса (ЗАО Северск, мощность по обработке до 250 тыс. тонн в год, мощность по утилизации до 100 тыс. тонн в год)", значение: 1.0000, Единица	-	30.09.2024	09	14	Зайцев А.С.	Паспорт проекта Информационная справка	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Объект введен в эксплуатацию", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2024	10	13	Зайцев А.С.	Прочий тип документа Уполномоченным органом выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса (ЗАО Северск, мощность по обработке 250 тыс. тонн в год, мощность по утилизации до 100 тыс. тонн в год)»	-	отсутствует
1.1.10	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий по брендированию", значение: 1.0000, Единица	-	06.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Зайцев А.С.	Прочий тип документа Отчет об исполнении плана по брендированию	-	отсутствует
1.1.11	Контрольная точка "Мониторинг выполнения мероприятий медиаплана - для результатов (мероприятий) запланированных к освещению в СМИ в отчетном году", значение: 1.0000, Единица	-	06.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Зайцев А.С.	Прочий тип документа Отчет об исполнении медиаплана	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлена субсидия ООО ТРКК в целях осуществления инвестиционного платежа, предусмотренного концессионным соглашением от 03.04.2023", значение: 1.0000, Единица	-	24.12.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайцев А.С.	Прочий тип документа Информационная справка	-	отсутствует
1.2	Результат "Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зайцев А.С.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. в Российской Федерации составит 60% (в Томской области 7,3 %)	Нет	отсутствует
1.2.1	Контрольная точка "конкурсные процедуры по отбору подрядной организации на выполнение	-	17.06.2019	Взаимосвязь с иными	13	Ковалев П.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работ по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Мельниково проведены "			результатами и контрольными точками отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Конкурсные процедуры по отбору подрядной организации на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар проведены "	-	29.07.2019	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалев П.В.		-	-
1.2.3	Контрольная точка "получено положительное заключение государственной экспертизы на проект строительства мусоросортировочного комплекса в с. Мельниково"	-	15.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Ковалев П.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.4	Контрольная точка "Получено положительное заключение государственной экспертизы на проект строительства мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар"	-	15.11.2019	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалев П.В.		-	-
1.2.5	Контрольная точка "Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Мельниково"	-	10.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Ковалев П.В.		-	-
1.2.6	Контрольная точка "Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса"	-	10.12.2019	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ковалев П.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в с. Бакчар"				точками отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Мельниково"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Ковалев П.В.		-	-
1.2.8	Контрольная точка "Разработана проектно-сметная документация на строительство мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар"	-	31.12.2019	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалев П.В.		-	-
1.2.9	Контрольная точка "Конкурсные процедуры по отбору подрядной организации на выполнение	-	29.07.2020	19	21	Ковалев П.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работ по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в г. Асино проведены "								
1.2.10	Контрольная точка "Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту по разработке проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочного комплекса в г. Асино"	-	10.12.2020	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалев П.В.		-	-
1.2.11	Контрольная точка "Подписание концессионного соглашения по строительству 215 объектов по обработке твердых коммунальных отходов", значение: 0.0000	-	21.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалев П.В.	Соглашение подписанное концессионное соглашение	-	отсутствует
1.2.12	Контрольная точка "Подписание концессионного соглашения по	-	30.12.2022	Взаимосвязь с	13	Ковалев П.В.	Соглашение подписанное концессионное соглашение	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	строительству мусоросортировочных комплексов в г. Асино и с. Мельниково"			иными результатами и контрольными точками отсутствует					
1.2.13	Контрольная точка "Подписание концессионного соглашения по строительству автоматизированного мусоросортировочного комплекса"	-	30.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалев П.В.	Соглашение подписанное концессионное соглашение	-	отсутствует
1.2.14	Контрольная точка "Проведение совещания с потенциальным концессионером в целях обсуждения условий концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации автоматизированного мусоросортировочного комплекса и их согласования по результатам	-	26.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Ковалев П.В.	Прочий тип документа Информационная справка.	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	переговоров", значение: 1.0000, Единица			вует					
1.2.15	Контрольная точка "Принятие решения о согласовании или несогласовании предложения о заключении концессионного соглашения на строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса", значение: 1.0000, Единица	-	02.02.2023	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ковалев П.В.	Прочий тип документа Информационная справка.	-	отсутствует
1.2.16	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 1.0000, Единица	-	10.07.2023	13	16	Кривов М.А.	Прочий тип документа Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на объект «Строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса г. Томска» мощностью по обработке 250 тыс. тонн в год	-	отсутствует
1.2.17	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 1.0000, Единица	-	20.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Кривов М.А.	Исходящее письмо Информационное письмо о приобретении оборудования для объекта «Строительство	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		автоматизированного мусоросортировочного комплекса г. Томска» мощностью по обработке 250 тыс. тонн в год		
1.2.18	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство", значение: 1.0000, Единица	-	01.08.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кривов М.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство на объект «Строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса г. Томска» мощностью по обработке 250 тыс. тонн в год	-	отсутствует
1.2.19	Контрольная точка "Техническая готовность объекта", значение: 30.0000, Процент	-	15.12.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мочалова Т.Н.	Прочий тип документа Информационное письмо о технической готовности объекта «Строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса г. Томска» мощностью по обработке 250 тыс. тонн в год	-	отсутствует
1.2.20	Контрольная точка "Подписано	-	20.02.2024	Взаимо	09	Мочалова Т.Н.	Соглашение	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительное соглашение к концессионному соглашению о финансировании, создании и эксплуатации автоматизированного мусоросортировочного комплекса", значение: 1.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Дополнительное соглашение		
1.2.21	Контрольная точка "Направление в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации заявки на получение средств федерального бюджета в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 08.07.2022 № 1222 О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации Охрана окружающей среды, в целях софинансирования расходов связанных с созданием объекта: Строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса (ЗАО Северск, мощность по обработке до 250 тыс. тонн в год, мощность по утилизации до 100	-	29.03.2024	08	10	Мочалова Т.Н.	Прочий тип документа письмо	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	тыс. тонн в год)", значение: 1.0000, Единица								
1.2.22	Контрольная точка "Выполнение пуско-наладочных работ по объекту: Строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса (ЗАТО Северск, мощность по обработке до 250 тыс. тонн в год, мощность по утилизации до 100 тыс. тонн в год)", значение: 1.0000, Единица	-	30.09.2024	09	22	Зайцев А.С.	Прочий тип документа Информационная справка	-	отсутствует
1.2.23	Контрольная точка "Объект введен в эксплуатацию", значение: 1.0000, Единица	-	01.11.2024	10	11	Зайцев А.С.	Прочий тип документа Уполномоченным органом выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса (ЗАТО Северск, мощность по обработке 250 тыс. тонн в год, мощность по утилизации до 100 тыс. тонн в год)»	-	отсутствует
1.2.24	Контрольная точка "Предоставлена субсидия ООО ТРКК в целях осуществления инвестиционного платежа, предусмотренного	-	24.12.2024	22	Взаимосвязь с иными результатами и	Зайцев А.С.	Прочий тип документа информационная справка	-	отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	концессионным соглашением от 03.04.2023", значение: 1.0000, Единица				контрольными точками отсутствует				
1.3	Результат "Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мочалова Т.Н.	Доля населения субъекта Российской Федерации, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, по состоянию на 31 декабря 2020 г. составит не менее 90%	Нет	отсутствует
1.3.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-		-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Зайцев А. С.	начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Конев А. С.	33
2	Администратор регионального проекта	Ковалев П. В.	начальник отдела организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Зайцев А. С.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Зайцев А. С.	начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Конев А. С.	33
4	Куратор проекта	Конев А. С.	и.о. заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике	-	10
5	Администратор	Ковалев П. В.	начальник отдела организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Зайцев А. С.	15

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зайцев А. С.	начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Конев А. С.	33
Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зайцев А. С.	начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Конев А. С.	33